

구 분	신규 / 임기내
재 원	국비 시비
주관부서	건설도로과

주 체	시
정부도움	재정
협조부서	

## □ 목 표

- 경부고속도로와 우리시 전지역과의 접근성을 향상
- 상습정체구간 발생에 따른 교통불편 해소 및 도시환경 개선

## □ 개 요

- 기 간 : 2018. ~ 2026.
- 사 업 비 : 13,800백만 원 국비 6,900 시비 6,900  
※ 입장 4,200백만 원, 망향 2,500백만 원, 동천안 7,100백만 원
- 위 치 : 입장휴게소(서울방향), 망향휴게소(부산방향),  
동천안휴게소(세종~안성고속도로 동천안휴게소일원)
- 사 업 량 : 하이패스IC 3개소 건설
- 주요내용 : 우리시를 지나가는 고속도로의 휴게소를 활용한 하이패스IC 건설

## □ 연차별 추진계획(로드맵)

추진내용		임기내																임기후
		2022		2023				2024				2025				2026		
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
입장IC	계획 수립		■	■	■													
	착공/공사				■	■	■	■	■	■	■							
	준공										■							
망향IC	계획 수립					■	■	■										
	착공/공사							■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	준공																■	
동천안IC	계획 수립		■	■	■	■												
	착공/공사					■	■	■	■	■	■							
	준공										■							

## ☐ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별		임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	13,800	150	650	4,240	6,760	1,800	200	-
국 비	6,900	-	400	2,120	3,380	900	100	-
시 비	6,900	150	250	2,120	3,380	900	100	-

## ☐ 확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
IC 착공		입장IC, 동천안IC	망향IC		
IC 준공			입장IC, 동천안IC		망향IC

## ☐ 시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
-	-	-	-	○

- IC개통에 따른 천안시 블로그 홍보

## ☐ 협조 사항

- (한국도로공사) 하이패스IC 설치 운영 협약



건설도로과장

조창영(2480)

도로시설팀장

윤웅진(2485)

담당

김정태(5556)