

구 분

계속 / 임기내

주 체

시

재 원

도비 시비

정부도움

주관부서

동남구 건설과

협조부서

## □ 목 표

- 농업기반시설 확충으로 농촌지역 주민들의 교통편익과 농산물 생산 및 유통향상으로 지역경제 활성화 도모

## □ 개 요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2024. 12.
- 사 업 비 : 1,050백만 원 도비 200 시비 850
- 위 치 : 천안시 동남구 병천면 병천리 산29-1번지 일원
- 사 업 량 : 도로개설 L=451m, B=4.5m(1차로)
- 그동안 추진상황 및 추진계획
  - 2020. 08. : 실시설계 완료
  - 2021. 01. ~ : 보상협의 중
  - 2025. 01. ~ 2025. 12. : 공사착공 및 준공

## □ 연차별 추진계획(로드맵)

추진내용	임기내																임기후
	2022		2023				2024				2025				2026		
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
보상진행	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
공사착공 및 준공													■	■	■	■	

연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별		임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	1,050	1,050	-	-	-	-	-	-
도 비	200	200	-	-	-	-	-	-
시 비	850	850	-	-	-	-	-	-

확인(성과)지표

확인지표	2022	2023	2024	2025	2026 상반기
토 지 보 상	-	-	○		-
착 공				○	

시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
-	-	-	○	-

○ 잔여도로구간 개설 준공 언론 보도자료 제공